

Upplysning: Installationsintyg ska fyllas i av entreprenören i samband med utförandet av avloppsanläggningen och sedan skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Bygg- och miljöenheten
 Storgatan 8B
 314 80 Hyltebruk

Sökande

Namn		Organisationsnr./Personnr.
Adress		Postadress
Telefonnr. Dagtid	E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
Typ av bostad	
<input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus <input type="checkbox"/> Annat:	

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym, m ³ <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Typbeteckning/fabrikat	Markbädd, m ² <input type="checkbox"/>	Utsläpp till
Infiltration, m ² <input type="checkbox"/>	Förstärkt infiltration, m ² <input type="checkbox"/>	Annat, specificera <input type="checkbox"/>	
WC till slutna tank <input type="checkbox"/>	Den slutna tankens volym, m ³	Fabrikat, material <input type="checkbox"/>	
Urinsortering <input type="checkbox"/>	Urintankens volym, m ³	Urinsorteringstoilet, fabrikat	
Omhändertagande av urin från urinsorteringstoilet			
<input type="checkbox"/> Hämtning i kommunal regi <input type="checkbox"/> Eget omhändertagande (dispens från lokala renhållningsordningen måste sökas)			


Tillstånd/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	Telefonnr. dagtid
E-postadress	


Kontrollpunkter för minireningsverk/bioreningsverk

 = Momentet ska fotograferas





Administrativa kontrollpunkter

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering har följts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontakt har tagits med bygg- och miljöenheten innan avsteg från beslut gjorts.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	









Allmänna kontrollpunkter

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dränerings-, tak-, och dagvatten är ej anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Urinledning luftad ovan tak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Översiktsbild av färdigställd anläggning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tankar, fördelningsbrunn och kemfällningsenhet

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Slamavskiljaren är försedd med t-rör 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren har packats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ledning före slamavskiljaren lutar minst 1 cm/m och har täta skarvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Urinledning lutar minst 1 cm/m och har täta skarvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Urintankens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Slamavskiljare, slutna tank och urintank är lagda enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vakuumenheten med tillhörande ledningar är anlagda enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Förankring har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivåvippor och överflytnadslamr till pump, slutna tank och urintank är rätt monterade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp vilka har justerats för jämt flöde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Den slutna tanken/urintanken är försedd med manlucka eller slamsugningsrör 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kemfällningsenheten är installerad enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrollpunkter för markbädd, biomoduler, prefabricerad markbädd, tät markbädd och fosforfälla

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Samtliga lager har rätt tjocklek och rätt fraktion (kornstorlek) enligt projektering 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vid synligt grundvatten i schaktbotten har nivån på bädden höjts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dräneringsledningar är försedda med luftning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med möjlighet för provtagning av rinnande vatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spridningsledningar med hål på undersidan och avslut med luftning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spridningsledningar är lagda med lutning 0,5-1 cm/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fiberduk är lagd ovan markbädd innan återfyllning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Återfyllnad på minst 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prefabricerad markbädd är ladg enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation av tätskikt har utförts enligt projektering och enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fosforfilter är anlagd enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utloppsrörets mynning är avslutad i makadamlager 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrollpunkter för infiltration och biomoduler

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Infiltrationsbädden/biomodulerna är placerad enligt situationsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt projektering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vid förstärkt: Förstärkningslagret består av rätt kornstorlek och har rätt tjocklek enligt beslut 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spridningsledningar med hål på undersidan och avslut med luftning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spridningsledningar är lagda med lutning 0,5-1 cm/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fiberduk är lagd ovan markbädd innan återfyllning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Återfyllnad på minst 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Underskrift, entreprenör

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Underskrift, sökande

Jag har tagit del av utförandeintyget och godkänner att mina uppgifter på första sidan behandlas för det ändamål som blanketten anser.

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Personuppgiftshantering, GDPR

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunen@hylte.se. Du når vårt dataskyddsbud via vårt kontaktcenter, på telefon: 0345-180 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.